



STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

wrzesień 2024 r.

Roboty drogowe

zakończone

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze - ETAP I

Zakres inwestycji:

- ▶ rozbudowa drogi powiatowej 6 - cio metrowej na odcinku 2027,60 mb,
- ▶ karczowanie drzew i wycinkę krzewów,
- ▶ roboty ziemne,
- ▶ roboty rozbiórkowe,
- ▶ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, zjazdów, poboczy, zatok autobusowych,
- ▶ wykonanie odwodnienia jezdni,
- ▶ oznakowanie poziome, pionowe i elementy bezpieczeństwa na drodze.

Wykonawca robót budowlanych: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

Wartość inwestycji: 7 314 483,52 zł

W dniu 8 kwietnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4226W Liw - Korytnica w miejscowości Liw

Zakres inwestycji:

- ▶ przebudowa drogi powiatowej nr 4226W na odcinku 291,85 mb,
- ▶ wykonanie robót przygotowawczych,
- ▶ wykonanie robót rozbiórkowych (istniejące zjazdy),
- ▶ budowę drenu francuskiego,
- ▶ budowę studni chłonnych,
- ▶ przebudowę drogi powiatowej - nowa nawierzchnia ulicy, chodnik i zjazdy,
- ▶ wykonanie oznakowania,
- ▶ zagospodarowanie zielenią pasa drogowego.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: SPD Sp. z o.o.

Wartość inwestycji: 1 008 634,60 zł

W dniu 29 maja 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

3. Remont drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno - Brzeźnik - (granica powiatu) Walentów w miejscowościach Wierzbno, Wólka, Adamów

Zakres zadania:

- ▶ remont nawierzchni jezdni o szerokości 5,0 m całego przedmiotowego odcinka drogi tj. 4 100 mb,
- ▶ obustronne pobocza o szerokości 1,0 m z kruszywa łamanego,
- ▶ remont wyeksploatowanych przepustów pod jezdnią,
- ▶ odcinkowe odtworzenie rowów przydrożnych,
- ▶ uzupełnienie istniejących zjazdów nieutwardzonych kruszywem łamanym,
- ▶ na zjazdach utwardzonych wykonana zostanie niwelacja wysokości za pomocą masy mineralno-asfaltowej,
- ▶ oznakowanie poziome w obrębie przystanku autobusowego,
- ▶ oznakowanie pionowe w zakresie korekty i wymiany znaków.

Wykonawca robót budowlanych: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Spółka Jawna

Wartość zadania: 3 512 301,58 zł

W dniu 24 lipca 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna

Zakres inwestycji:

- ▶ przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna na odcinku 1100 mb,
- ▶ wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m,
- ▶ wykonanie zjazdów z nawierzchni bitumicznej,
- ▶ przebudowa przepustów drogowych znajdujących się pod jezdnią,
- ▶ wykonanie odwodnienia drogi za pomocą rowów oraz korytek krakowskich,
- ▶ wykonanie pobocza z kruszywa o szerokości 1,0 - 2,0 m,
- ▶ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- ▶ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: COLAS POLSKA Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadtowski

Wartość inwestycji: 3 717 268,64 zł

W dniu 31 lipca 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

5. Remont drogi powiatowej nr 4212W w miejscowości Stare Lipki

Zakres zadania:

- ▶ wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m i długości 1300,00 mb,
- ▶ wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
- ▶ korekta i wymiana oznakowania pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji: do 28 września 2024 r.

Wartość zadania: 953 125,81 zł

W dniu 22 sierpnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa w Węgrowie - etap I

Zakres inwestycji:

- ▶ rozbudowa drogi na odcinku długości 166 mb,
- ▶ roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, chodników i zjazdów, ogrodzeń),
- ▶ przebudowa kolizji z istniejącą siecią wodociagową,
- ▶ budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- ▶ przebudowa kolizji z istniejącą infrastrukturą elektroenergetyczną,
- ▶ przebudowa i budowa oświetlenia ulicznego,
- ▶ przebudowa istniejącej kanalizacji teletechnicznej Orange S.A.,
- ▶ roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- ▶ ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- ▶ wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, zatoki parkingowej,
- ▶ humusowanie i obsianie terenu oraz umocnienie skarp,
- ▶ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- ▶ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 1 września 2024 r.

Wartość inwestycji: 2 560 100,25 zł

W dniu 13 września 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

Pozostałe zadania inwestycyjne

zakończone

1. Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Węgrowie

Zakres zadania:

- remont elewacji frontowej części zabytkowej poprzez oczyszczenie ścian i spoin, odgrzybienie ścian, piaskowanie, spoinowanie ścian, wymianę stolarki okiennej na okna drewniane, wymianę drzwi wejściowych,
- remont elewacji wschodniej części zabytkowej budynku poprzez docieplenie ścian oraz wymianę stolarki okiennej na okna drewniane,
- wymiana stolarki otworowej w skrzydłach bocznych i łącznika,
- docieplenie ścian zewnętrznych skrzydeł bocznych i łącznika,
- wymiana okien dachowych w skrzydle południowym.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowlane Księżopolski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Usługi Budowlane Kamil Ojdana

Wartość inwestycji: 1 693 211,78 zł

W dniu 08.07.2024 r. zakończono czynności odbioru końcowego zadania.

2. Wykonanie monitoringu wizyjnego w I LO w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- dostawa z transportem i rozładunkiem fabrycznie nowych urządzeń monitoringu wizyjnego oraz systemu kontroli dostępu do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Węgrowie:
 - 1) kamera zewnętrzna - 5 szt. ;
 - 2) uchwyty kamer zewnętrznych - 5 szt. ;
 - 3) kamera wandaloodporna wewnętrzna - 3 0 szt. ;
 - 4) uchwyty kamer wewnętrznych - 3 0 szt. ;
 - 5) rejestrator IP 64 kanałowy - 1 szt. ;
 - 6) dysk do rejestratora HDD 8TB - 2 szt.;
 - 7) szafa rack - 1 szt.;
 - 8) switch poe - 6 szt.;
 - 9) system kontroli dostępu + 580 breloków zbliżeniowych RFID;
 - 10) okablowanie + akcesoria montażowe;
 - 11) montaż i konfiguracja.
- instalacja dostarczonego sprzętu i serwis gwarancyjny,
- przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzeń.
- Wykonawca robót budowlanych: IP - SYSTEM Piotr Szczęsny
- Wartość inwestycji: 57 354,90 zł

W dniu 3 kwietnia 2024 r. dokonano odbioru końcowego zadania.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu

Założenia projektowe:

- 4219W Kosów L. (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna - kompleksowa rozbudowa drogi w zakresie dostosowania nośności jezdni, wykonania pełnego odwodnienia drogi, budowy chodnika jednostronnego w zwartej zabudowie Miedzny, dł. ok. 2,1 km - odcinek obejmujący długość od mostu (włącznie z mostem) na rzece Miedzanka w Miedźnie, do dz. nr ew. 6 - obręb Jartypory, gm. Liw
- 4233W Miedzna - Wola Orzeszowska - granica powiatu - wykonanie chodnika jednostronnego w obrębie zwartej zabudowy Miedzny, korekta odwodnienia drogi, dł. ok. 200 m - odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4219W w Miedźnie, na długości zwartej zabudowy, w kierunku Woli Orzeszowskiej.

Wykonawca dokumentacji: PRW Przemysław Woźniak, Deskurów 40, 07-401 Wyszaków

Wartość inwestycji: 307 327,80 zł

W dniu 06.09.2024 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej.

Roboty drogowe

trwające

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania ścieżki rowerowej

Zakres inwestycji:

- ▶ przebudowa drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna w zakresie wykonania jednostronnej ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej na odcinku 1 326 mb,
- ▶ montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- ▶ wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Termin realizacji: do 30 września 2024 r.

Wartość inwestycji: 1 417 764,37 zł

Stan zaawansowania

- ▶ wykonano roboty konstrukcyjne,
- ▶ do wykonania pozostała warstwa ścieralna ścieżki rowerowej.

2. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego

Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska - Ogrodniki - Grabowiec obejmuje odcinek o długości 1270 mb.

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4244W Wierzbno - Karczewiec obejmuje odcinek o długości 740 mb.

Wykonawca robót budowlanych: Grupa Martin Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Biuro Projektowo-Konsultingowe „MOSTY” Sławomir Leszczyński

Termin realizacji: do 22 października 2024 r.

Wartość inwestycji: 9 431 955,68 zł

Stan zaawansowania

- ▶ na drodze powiatowej nr 4244W do wykonania pozostały roboty wykończeniowe, roboty związane z odwodnieniem drogi,
- ▶ na drodze powiatowej nr 4209W wykonano cały zakres prac.

3. Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez modernizację dróg powiatowych na terenach popegeerowskich

Zakres inwestycji obejmuje:

- przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Węgrów - Ruchna na odcinku ok. 226 mb
- przebudowę drogi powiatowej nr 4229W Al. Siedlecka na odcinku ok. 701 mb
- modernizację drogi powiatowej nr 4229W ul. Zwycięstwa na odcinku ok. 240,70 mb,
- modernizację drogi powiatowej nr 4259W ul. Nadrzeczna na odcinku ok. 386 mb.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Termin realizacji: do 12 grudnia 2024 r.

Wartość inwestycji: 4 292 546,59 zł

Stan zaawansowania

- ▶ na ul. Nadrzecnej i Zwycięstwa do wykonania pozostały roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe,
- ▶ na Al. Siedleckiej i drodze Węgrów - Ruchna trwają prace związane z wykonaniem nowej konstrukcji jezdni.

4. Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów

Zakres zadania z podziałem na części

- **Zadanie I: Modernizacja drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu na odcinku od km 7+650 do km 7+ 920**

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie zjazdu z kostki,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Stan zaawansowania: W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.11.2024 r.

Wartość zadania: 188 444,99 zł

- **Zadanie II: Modernizacja drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie w km 1+345 do km 1+545**

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Stan zaawansowania: W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.11.2024 r.

Wartość zadania: 171 880,20 zł

► **Zadanie III: Modernizacja drogi powiatowej nr 4227W Węgrów - Wyszków - Śnice w miejscowości Jarnice w km od 4+441 do km 4+677**

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych
- rozebranie części przelotowych przepustów,
- usunięcie zakrzaczenia,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o gr. 5 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego oraz z masy mineralno-asfaltowej,
- oczyszczenie rowów,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Stan zaawansowania: W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.11.2024 r.

Wartość zadania: 335 502,30 zł

► **Zadanie V: Modernizacja drogi powiatowej nr 4214W Łochów - Twarogi - Gruszczyno w miejscowości Żulin w km od 11+860 do km 12+060**

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie robót przygotowawczych,
- rozbiórka elementów drogi,
- frezowanie nawierzchni bitumicznej,
- oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
- wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 KR1-2 o gr. 4 cm,
- wykonanie nawierzchni zjazdów,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.

Stan zaawansowania: W dniu 12.09.2024 r. podpisano umowę z Wykonawcą.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Termin realizacji: 01.11.2024 r.

Wartość zadania: 173 337,75 zł

Pozostałe zadania inwestycyjne

trwające

1. Dostępna przestrzeń publiczna - likwidacja barier architektonicznych budynku przy ul. Piłsudskiego 23

Zakres inwestycji:

- rozbudowa budynku o budowę szybu windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych,
- rozbudowa budynku o hol wejściowy/ wiatrołap oraz wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, dostawę i montaż poręczy systemowych ze stali nierdzewnej na ścianach na zewnątrz budynku. Roboty budowlane obejmują też m.in: roboty rozbiórkowe, wykonanie posadzek, wykonanie tynków i okładzin, montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie elewacji, budowę schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla niepełnosprawnych,
- wyrównanie i wykonanie posadzek z antypoślizgowych materiałów, przy wyjściu z windy na każdej z trzech kondygnacji budynku,
- dostawę dźwigu windowego wraz z kompletną szafą sterowniczą umożliwiającą bezpieczne i całościowe sterowanie windą oraz ogrzewaniem i wentylacją szybu windowego.

Wykonawca robót budowlanych: PBK Jacek Księżopolski ul. Ks. Bosco 39, 08 - 300 Sokotów Podlaski.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Usługi Budowlane Kamil Ojdana

Termin realizacji: do 18 października 2024 r.

Wartość inwestycji: 541 539,68 zł

Stan zaawansowania

- ▶ dobudowano szyb windy,
- ▶ wykonano fundamenty pod dalszą rozbudowę,
- ▶ w dniu 16.09.2024 r. rozpoczęto instalację dźwigu windowego.

2. Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres inwestycji:

- specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa,
- serwery z licencjami i konfiguracją dla jednostek,
- UTM z licencją,
- system backup,
- UPS zasilanie serwerów jednostek,
- zakup generatora prądu dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- oprogramowanie do monitorowania sieci i sprzętu IT,
- oprogramowanie typu DLP z wdrożeniem.

Termin realizacji: do 30.06.2026 r.

Wartość inwestycji: 850 000,00 zł

Stan zaawansowania

- ▶ podpisano umowę o powierzenie grantu,
- ▶ zawarto umowę z firmą TBD Mazowsze na wykonanie ankiet dojrzałości i opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa,
- ▶ trwa przygotowywanie dokumentacji do postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu IT.

3. Koncepcja rozbudowy ZSP w Węgrowie wraz z zagospodarowaniem terenu

Zakres inwestycji:

- wykonanie koncepcji architektoniczno - budowlanej rozbudowy kompleksu ZSP w Węgrowie oraz zagospodarowanie terenu.

Autor koncepcji: arch. Katarzyna Woźnicka

Termin realizacji: do 31.10.2024 r.

Wartość inwestycji: 58 000,00 zł

Stan zaawansowania

- ▶ wykonano koncepcję architektoniczną rozbudowy ZSP w Węgrowie poprzez dobudowę nowego obiektu przy hali sportowej,
- ▶ w przygotowaniu koncepcja zagospodarowania terenu.

4. Zagospodarowanie terenu przy budynku użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego

Roboty obejmują zagospodarowanie terenu przed budynkiem użyteczności publicznej powiatu węgrowskiego poprzez wykonanie utwardzenia placu na działce przy ul. Piłsudskiego 23.

W ramach zadania wykonane zostaną m.in.:

- wycinka krzaków,
- roboty rozbiórkowe,
- poprawa systemu odwodnienia placu,
- budowa oświetlenia terenu,
- przebudowa istniejących utwardzeń,
- wykonanie nowych utwardzeń terenu,
- budowa zjazdu z drogi gminnej - ul. Piłsudskiego,
- przeniesienie wiaty śmietnikowej i budynku kontenerowego,
- wykonanie nowych nasadzeń,
- uporządkowanie terenu i obsianie trawą.

Wykonawca robót budowlanych: Jakub Niewiadomski TRANS KOP

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS PROJEKT Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 02.11.2024 r.

Wartość inwestycji: 1 126 898,87 zł

Stan zaawansowania:

- ▶ wykonano część robót rozbiórkowych i korytowanie mechaniczne części placu,
- ▶ rozpoczęto roboty sanitarne związane z budową systemu odwodnienia placu.

**Pozostałe zadania
inwestycyjne**
planowane

1. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie - etap I

Zakres inwestycji:

- rozbudowa pokrycia dachowego wraz z rynnami, rurami spustowymi oraz obróbkami blacharskimi,
- rozbiórka więźby dachowej,
- rozbiórka kominów oraz odbudowa wraz z otynkowaniem i malowaniem,
- wykonanie nowej konstrukcji dachowej zgodnie z projektem budowlanym,
- wykonanie 4 lukarn typy „wół oko” wraz z montażem okien,
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy na rąbek stojący wraz z montażem orynnowania i obróbkami blacharskimi,
- montaż ław kominarskich, plotków przeciwśniegowych, kominów wentylacyjnych,
- wymianę instalacji odgromowej,
- wykonanie podbitki wraz z odtworzeniem ścian szczytowych.

Wykonawca robót budowlanych: Ewa Ładosz DACH EXPERT

Termin realizacji: 60 dni od podpisania umowy

Wartość inwestycji: 499 330,00 zł

Stan zaawansowania

- ▶ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono Wykonawcę robót,
- ▶ planowany termin podpisania umowy to 19.09.2024 r.

2. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I

Zakres inwestycji:

- remont konserwatorski z przebudową dachu i remontem wieży budynku skrzydła wschodniego przy ul. Mickiewicza oraz w części skrzydła północnego przy ul. Kościelnej,
- remont konserwatorski z przebudową dwóch części zabytkowych budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt wielofunkcyjny (skrzydło wschodnie budynku przy ul. Mickiewicza oraz część skrzydła północnego przy ul. Kościelnej).

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 15 miesięcy od dnia podpisania umowy

Wartość inwestycji: 3 418 723,50 zł

Stan zaawansowania

- ▶ w dniu 10.09.2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej dokonał wyboru Wykonawcy w ramach postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego,
- ▶ wystąpiono do BGK o wystawienie promesy inwestycyjnej, na podstawie której Powiat Węgrowski będzie mógł zawrzeć umowę o udzieleniu dotacji dla Caritas, która z kolei będzie podstawą do zawarcia umowy z Wykonawcą.

Roboty drogowe

planowane

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Zakres inwestycji:

- ▶ rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m w km 1+170 do końca opracowania, długości 2691,00 mb
- ▶ rozbiórka i budowa mostu,
- ▶ budowa kładki na moście,
- ▶ jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej o szerokości 2,0 m i długości 161,00 mb,
- ▶ jednostronna ścieżka rowerowa o nawierzchni bitumicznej o szerokości zmiennej od 1,5 m netto - 2,0 m netto, długości 2 530,00 mb
- ▶ obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
- ▶ odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
- ▶ przebudowa kolidującej sieci wodociągowej,
- ▶ zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
- ▶ zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
- ▶ wykonanie peronów przystankowych,
- ▶ wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- ▶ wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Szacunkowa wartość inwestycji: 14 292 160,00 zł

Stan zaawansowania

- ▶ Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST sp. z o.o. i nakazała unieważnić czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz powtórzyć czynności badania i oceny ofert.
- ▶ W dniu 13.09.2024 r. Zamawiający przystąpił do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej. W wyniku rozstrzygnięcia wybrano ofertę firmy DIAG-MOST sp. z o.o. Którę wartość opiewała na kwotę 13 312 980,46 zł brutto. Planowany termin podpisania umowy 19.09.2024 r.

2. Modernizacja dróg powiatowych poprzez wykonanie przełomów

Zadanie IV: Modernizacja drogi powiatowej nr 4223W ul. Szamoty w Węgrowie w km od 0+660 do km 0+840

Zakres robót obejmuje m.in.:

- wykonanie oznakowania poziomego,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- montaż progów wyspowych,
- montaż punktowych szklanych elementów odbłaskowych.

Stan zaawansowania:

- ▶ dokonano otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy. Kwota oferty przewyższa kwotę zaplanowaną na to zadanie w budżecie, wystosowano pismo do Burmistrza miasta Węgrowa w sprawie ewentualnej partycypacji w kosztach zadania.

Szacunkowa wartość zadania: 45 301,44 zł

Wykonawca:

Termin wykonania:

- ▶ 50 dni od podpisania umowy.

**Zadania przekazane
do realizacji gminom**

1. Modernizacja drogi powiatowej nr 4239W Trawy - Rabiany - Korytnica

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Korytnica.

Zakres zadania obejmował modernizację drogi powiatowej nr 4239W o łącznej długości 8060 mb.

Wartość zadania: 4 422 765,87 zł

Zadanie zostało zrealizowane i dokonano odbioru końcowego.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze w miejscowości Popielów

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Liw.

Zakres zadania przewiduje rozbudowę drogi powiatowej nr 4224W na odcinku o długości ok. 530 mb.

Całkowita wartość inwestycji: 3 126 224,55 zł

Planowany termin zakończenia: 30.10.2024 r.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4224W Węgrów - Popielów - Turna - Górki Borze

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Korytnica.

Zakres zadania obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 4224W na odcinku o długości ok. 416,96 mb.

Całkowita wartość inwestycji: 2 932 046,56 zł

Planowany termin zakończenia: 30.10.2024 r.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4249W Wierzbno - Grębków - Kopcie w miejscowości Kózki i Nowa Sucha

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Grębków.

Zakres zadania przewiduje przebudowę drogi powiatowej nr 4249W na odcinku o długości ok. 2 152 mb.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 800 000,00 zł

Stan zaawansowania

- ▶ Gmina Grębków wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

5. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Sadowne.

Zakres zadania przewiduje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W na odcinku od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika w miejscowości Sokółka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 500 000,00 zł

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 4247W Cierpięta - Jaworek - granica powiatu w miejscowości Jaworek

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Wierzbno.

Zakres zadania przewiduje przebudowę drogi powiatowej 4247W na odcinku 490 mb.

Zadanie zostało zrealizowane.