



STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

WRZESIEŃ 2025 R.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska

Założenia projektowe:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska na odcinku ok. 2,5 km;
- początek zakresu opracowania: od dz. nr 857 obręb Miedzna, gmina Miedzna – nawiązanie do dokumentacji projektowej opracowanej przez PRW Przemysław Woźniak;
- koniec zakresu opracowania: na wysokości działki nr 246 obręb Wola Orzeszowska, gmina Miedzna – nawiązanie do przebudowy drogi zrealizowanej w 2022 roku

Wykonawca dokumentacji: IMS Projekt Marek Sadłowski

Wartość inwestycji: 114 882,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 28 lipca 2025 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 2691,00 mb,
- rozbiórka i budowa mostu,
- budowa kładki na moście,
- jednostronna ścieżka pieszo - rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej,
- jednostronna ścieżka rowerową o nawierzchni bitumicznej,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
- odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
- przebudowa kolidującej sieci wodociągowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
- zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
- wykonanie peronów przystankowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: PRW Przemysław Woźniak

Wartość inwestycji: 13 412 980,46 zł

Stan zaawansowania:

- ❑ w dniu 26 sierpnia 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

3. Zakup oraz instalacja Urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i uruchomienie urządzenia do automatycznego wydawania dowodów rejestracyjnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem,
- przeprowadzenie szkolenia pracowników z jego obsługi.

Wykonawca inwestycji: ARFIDO Spółka z o.o.

Wartość inwestycji: 85 915,50 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 2 lipca 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

4. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacja drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) – Trzcianka – Grębków, km 1+600,00-2+202,00 i 2+792,00 – 3+367,00 o łącznej długości 1,177 km

Założenia projektowe:

- modernizacja dwóch odcinków drogi powiatowej nr 3673W o łącznej długości 1177 mb;
- zakres opracowania pierwszego odcinka: w km 1+600 (granica powiatu z powiatem siedleckim i Gminą Kotuń) do km 2+202 gdzie zlokalizowany jest początek nowowymybudowanego wiaduktu;
- zakres opracowania drugiego odcinka: w km 2+792 gdzie zlokalizowany jest koniec nowowymybudowanego wiaduktu do km 3+367, początek istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscowości Stara Trzcianka.

Wykonawca dokumentacji: Jacek Księżopolski DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII

Wartość inwestycji: 15 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 5 czerwca 2025 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Zadanie zrealizowane przez Gminę Grębków na podstawie porozumienia przekazującego zarządzenie drogą powiatową.

5. Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- pokrycie dachu blachą trapezową,
- wymiana oryynnowania.

Wartość inwestycji: 129 150,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 31 lipca 2025 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4207W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 3045 mb,
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów),
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika jednostronnego w terenach zabudowanych o szerokości 2,0 m,
- budowa pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
- humusowanie i obsianie terenu,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 27 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 8 468 051,51 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ trwają prace wykończeniowe;
- ☐ przygotowywanie dokumentacji powykonawczej celem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego inwestycji.

2. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W o długości 192,65 mb i szerokości 6,0 m,
- roboty rozbiórkowe,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika o łącznej długości 435,65 mb (przy łączniku, dojścia do przejść dla pieszych, od parkingu gminnego do cmentarza),
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika na długości cmentarza parafialnego,
- budowa oświetlenia drogowego,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą rowów przydrożnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: P&K Jaczewscy Paweł Jaczewski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: ProMak Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski

Termin realizacji: do 1 grudnia 2025 r.

Wartość inwestycji: 1 251 120,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ wykonano warstwę wiążącą nawierzchni asfaltowej;
- ☐ trwają prace brukarskie związane z budową chodnika przy łączniku oraz przy cmentarzu.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna – w m. Wrzoski

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4220W z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, długości 170 mb,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- humusowanie i obsianie terenu,
- pielęgnacja zadrzewienia,
- uzupełnienie oznakowania pionowego.

Wykonawca robót budowlanych: P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski

Termin realizacji: do 22 października 2025 r.

Wartość inwestycji: 249 265,75 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ wykonano warstwę ścieralną nawierzchni bitumicznej;
- ☐ trwają prace związane z wykonywaniem poboczy.

4. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedźnie – etap II

Zakres inwestycji:

- remont elewacji budynku,
- usunięcie starej powłoki malarskiej z powierzchni drewnianych sposobem nienaruszającym struktur drewna,
- impregnacja ogniochronna,
- wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni – uzupełnienie drobnych ubytków w deskach elewacyjnych,
- gruntowanie płaszczyzn drewnianych,
- dwukrotne pomalowanie ścian drewnianych impregnatem,
- renowacja drzwi zewnętrznych poprzez szlifowanie oraz 3-krotne lakierowanie.

Wykonawca robót budowlanych: PA-BUD Paweł Pietrzykowski

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: Usługi Budowlane Kamil Ojdana

Termin realizacji: do 20 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 130 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ trwają prace związane z malowaniem ściany szczytowej południowej;
- ☐ po wykonaniu tych prac Wykonawcy zgłosi gotowość do odbioru inwestycji.

5. Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres zadania:

- specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa,
- serwery z licencjami i konfiguracją dla jednostek,
- UTM z licencją,
- system backup,
- UPS zasilanie serwerów jednostek,
- zakup generatora prądu dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- oprogramowanie do monitorowania sieci i sprzętu IT,
- oprogramowanie typu DLP z wdrożeniem.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2026 r.

Szacunkowa wartość inwestycji: 850 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ podpisano umowę o powierzenie grantu;
- ☐ zakupiono i wdrożono system do zarządzania infrastrukturą IT (eAuditor);
- ☐ zakupiono i wdrożono system backup;
- ☐ przedłużono o rok licencję WatchGuard;
- ☐ przeprowadzono drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem w ramach zadania pn. "Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski". W dniu 3 lipca 2025 r. z uwagi na fakt, że w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, postępowanie zostało unieważnione;
- ☐ trwa przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pozostałe części projektu;
- ☐ wydatkowano: 253 121,63 zł.

6. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I

Zakres inwestycji:

- remont konserwatorski z przebudową dachu i remontem wieży budynku skrzydła wschodniego przy ul. Mickiewicza oraz w części skrzydła północnego przy ul. Kościelnej,
- remont konserwatorski z przebudową dwóch części zabytkowych budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt wielofunkcyjny (skrzydło wschodnie budynku przy ul. Mickiewicza oraz część skrzydła północnego przy ul. Kościelnej).

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 30 grudnia 2025 r.

Wartość inwestycji: 3 499 723,50 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 24 września 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
- ☐ w dniu 30 września 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania;
- ☐ w dniu 23 czerwca 2025 r. prace zostały wznowione po wcześniejszym ich wstrzymaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.

7. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II

W ramach zadania wykonywane są prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Obiekt na którym realizowane są roboty budowlane wykorzystywany będzie na potrzeby działalności opiekuńczo-społeczno-wychowawczej Caritas oraz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie objęte wnioskiem stanowi kontynuację zadania pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I”.

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 11 sierpnia 2026 r.

Wartość inwestycji: 3 579 500,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 10 grudnia 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowym a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
- ☐ w dniu 11 grudnia 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania;
- ☐ w dniu 23 czerwca 2025 r. prace zostały wznowione po wcześniejszym ich wstrzymaniu przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Węgrowie.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.

8. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W na odcinku od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika w miejscowości Sokółka.

Wartość inwestycji: 492 060,09 zł

Wykonawca inwestycji: Brukarstwo, Roboty Budowlane Marek Karski

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 28 lipca 2025 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Sadowne zostało zawarte porozumienie w sprawie partycypacji w kosztach zadania;
- ☐ zadanie zostanie zrealizowane do terminie do 15 grudnia 2025 r.

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Sadowne.

ZADANIA PLANOWANE

1. Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje dwa główne zadania.

- Pierwszym z nich jest przebudowa istniejącej sieci dydaktycznej, polegająca na modernizacji istniejącego budynku warsztatów przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
- Drugi element projektu polega na unowocześnieniu infrastruktury dydaktycznej poprzez zakup m.in.: frezarki 5-stronnej, tokarki oraz wyposażenia dydaktycznego do nauki zawodu.

Szacunkowa wartość inwestycji: 8 835 829,46 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 23 lipca 2025 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisano umowę o dofinansowaniu realizacji zadania w ramach działania 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA.05.03-IP.01-044/24 dla regionu RMR;
- ☐ dokonano rewizji w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wynikającej z konieczności doprecyzowania zakresu planowanych prac oraz aktualizacji parametrów technicznych inwestycji;
- ☐ w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włściański i Morzyczyn Włóki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 1 757 mb,
- budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,0 m do 4,0 m, strona prawa: 1 489 mb, strona lewa: 171 mb,
- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1 m,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa drogi serwisowej o długości 274,36 mb z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 do obsługi pól,
- wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne, na działki w terenie zabudowanym oraz na działki niezabudowane poza zabudową,
- przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 10 361 129,74 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 27 stycznia 2025 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r. (nabór z 26 lipca 2024 r.);
- ☐ w dniu 25 sierpnia 2025 r. ukazała się lista zmieniona nr 4 zadań rekomendowanych do dofinansowania – zadanie znajduje się na 2 miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych;
- ☐ w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

3. Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Piłsudskiego:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki zewnętrznej,
- wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
- montaż pompy ciepła,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Przemysłowej:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki zewnętrznej,
- wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
- montaż pompy ciepła,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Szacunkowa wartość inwestycji: 5 882 352,98 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 30 kwietnia 2025 r. został złożony wniosek o pożyczkę w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) w ramach działania B3.4.1 Inwestycje na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast;
- ☐ oczekiwanie na ogłoszenie wyników naboru.

4. Modernizacja hali przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Węgrowie - etap III

Zakres inwestycji:

- demontaż i ponowny montaż drabinek gimnastycznych,
- demontaż, wyniesienie na czas prac, a po wykonaniu prac ponowny montaż 2 trybun,
- wentylatory wyciągowe o wydajności 60 m³. Rozbudowa wentylacji podłogi składającej się z dwóch wentylatorów o dodatkowe 5 szt. wentylatorów wraz z wymianą istniejących wentylatorów na nowe oraz wszystkimi pracami naprawczymi,
- mechaniczne szlifowanie starych parkietów,
- gruntowanie podłoży drewnianych,
- lakierowanie posadzek lakierem poliuretanowo-alkidowym wraz z naprawą ubytków - 3 krotne wraz z wymianą listew cokołowych,
- malowanie linii boiskowych.

Szacunkowa wartość inwestycji: 330 431,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 5 sierpnia 2025 r. do Samorządu Województwa Mazowieckiego wystąpiono z wnioskiem o zmianę zadania objętego pomocą finansową;
- ☐ podjęcie uchwały zatwierdzającej zmianę zadania zaplanowane jest na najbliższą sesję Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 23 września 2025 r., po tym czasie nastąpi podpisanie umowy o udzieleniu pomocy finansowej;
- ☐ w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

5. Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozbudowy budynku wykonaną w 2024 roku.

Założenia projektowe:

- rozbudowa poprzez dobudowę nowego pawilonu dydaktycznego do istniejącej sali sportowej,
- rozbudowa trzy kondygnacyjna, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem,
- projektowana część połączona parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem,
- przy realizacji inwestycji przewidziano przebudowę tarasu i schodków zewnętrznych,
- na parterze przewidziano łącznik z istniejącym budynkiem, magazyn, szatnię, kotłownię, pokój nauczycielski, przedsionek, klatkę schodową, łazienki, komunikację oraz trzy klasy,
- na pierwszym i drugim piętrze przewidziano 10 klas, łazienki, komunikację i pomieszczenia pomocnicze.

Szacunkowa wartość inwestycji: 150 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ❑ z uwagi na sytuację demograficzną oraz konieczność zaangażowania środków własnych na zadaniu pn. „Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim” planuje się odstąpienie od realizacji zadania.

6. Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku

Szacunkowa wartość inwestycji: 281 761,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 13.08.2025 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D;
- ☐ w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.

7. Zakup samochodu na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kaliskach

Szacunkowa wartość inwestycji: 253 440,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 13.08.2025 r. z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych została podpisana umowa o dofinansowanie zadania w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D;
- ☐ w trakcie przygotowywania procedury przetargowej.