



STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

KWIECIEŃ 2025 R.

ZADANIA W TRAKCIE REALIZACJI

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska

Założenia projektowe:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska na odcinku ok. 2,5 km;
- początek zakresu opracowania: od dz. nr 857 obręb Miedzna, gmina Miedzna – nawiązanie do dokumentacji projektowej opracowanej przez PRW Przemysław Woźniak;
- koniec zakresu opracowania: na wysokości działki nr 246 obręb Wola Orzeszowska, gmina Miedzna – nawiązanie do przebudowy drogi zrealizowanej w 2022 roku

Wykonawca dokumentacji: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 28 lipca 2025 r.

Wartość inwestycji: 114 882,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 28 marca 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- opracowana została koncepcja projektu zagospodarowania terenu.

2. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 2691,00 mb,
- rozbiórka i budowa mostu,
- budowa kładki na moście,
- jednostronna ścieżka pieszo - rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej,
- jednostronna ścieżka rowerową o nawierzchni bitumicznej,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
- odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
- przebudowa kolidującej sieci wodociągowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
- zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
- wykonanie peronów przystankowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: PRW Przemysław Woźniak

Termin realizacji: do 1 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 13 412 980,46 zł

Stan zaawansowania:

- wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej;
- przebudowano sieć wodociągową;
- wybudowano sieć kanalizacji deszczowej;
- na całym odcinku (oprócz obiektu mostowego) wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego;
- na obiekcie mostowych wykonywane są kapy chodnikowe;
- trwają prace brukarskie, bitumiczne, wykończeniowe oraz budowa zjazdów do posesji.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4207W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 3045 mb,
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów),
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika jednostronnego w terenach zabudowanych o szerokości 2,0 m,
- budowa pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
- humusowanie i obsianie terenu,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 27 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 8 468 051,51 zł

Stan zaawansowania:

- wykonano poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku po stronie prawej oraz 1/3 odcinka po stronie lewej;
- ustawiono krawężniki na odcinku od kaplicy do końca zakresu prac;
- wykonano umocnienia w postaci korytek krakowskich;
- trwają roboty na zjazdach i na chodniku;
- montowane są studnie wpustowe deszczowe.

4. Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres zadania:

- specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa,
- serwery z licencjami i konfiguracją dla jednostek,
- UTM z licencją,
- system backup,
- UPS zasilanie serwerów jednostek,
- zakup generatora prądu dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- oprogramowanie do monitorowania sieci i sprzętu IT,
- oprogramowanie typu DLP z wdrożeniem.

Termin realizacji: do 30 czerwca 2026 r.

Szacunkowa wartość inwestycji: 850 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- podpisano umowę o powierzenie grantu;
- zakupiono i wdrożono system do zarządzania infrastrukturą IT (eAuditor);
- zakupiono i wdrożono system backup;
- przedłużono o rok licencję WatchGuard;
- przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem w ramach zadania pn. "Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski". W dniu 25 marca 2025 r. z uwagi na fakt, że najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przewyższała kwotę, którą zamierzano przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie zostało unieważnione;
- trwa przygotowywanie dokumentacji do ponownego ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z jego wdrożeniem;
- wydatkowano: 253 121,63 zł.

5. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap I

Zakres inwestycji:

- remont konserwatorski z przebudową dachu i remontem wieży budynku skrzydła wschodniego przy ul. Mickiewicza oraz w części skrzydła północnego przy ul. Kościelnej,
- remont konserwatorski z przebudową dwóch części zabytkowych budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt wielofunkcyjny (skrzydło wschodnie budynku przy ul. Mickiewicza oraz część skrzydła północnego przy ul. Kościelnej).

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 30 grudnia 2025 r.

Wartość inwestycji: 3 499 723,50 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 24 września 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
- w dniu 30 września 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.

6. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) - etap II

W ramach zadania wykonywane są prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Obiekt na którym realizowane są roboty budowlane wykorzystywany będzie na potrzeby działalności opiekuńczo-społeczno-wychowawczej Caritas oraz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie objęte wnioskiem stanowi kontynuację zadania pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I”.

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Termin realizacji: do 11 sierpnia 2026 r.

Wartość inwestycji: 3 579 500,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 10 grudnia 2024 r. została zawarta umowa o udzieleniu dotacji celowej pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Caritas Diecezji Drohiczyńskiej;
- w dniu 11 grudnia 2024 r. Caritas Diecezji Drohiczyńskiej zawarł umowę z Wykonawcą robót budowlanych w ramach zadania.

Zadanie realizowane przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej.

ZADANIA PLANOWANE

1. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W o długości 192,65 mb i szerokości 6,0 m,
- roboty rozbiórkowe,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika o łącznej długości 435,65 mb (przy łączniku, dojścia do przejść dla pieszych, od parkingu gminnego do cmentarza),
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika na długości cmentarza parafialnego,
- budowa oświetlenia drogowego,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą rowów przydrożnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 500 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy chodnika na odcinku od parkingu gminnego do cmentarza;
- oczekiwanie na deklarację Gminy Sadowne w zakresie współfinansowania zadania;
- przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Do końca kwietnia planuje się ogłosić postępowanie przetargowe.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna – w m. Wrzoski

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4220W z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, długości 170 mb,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- humusowanie i obsianie terenu,
- pielęgnacja zadrzewienia,
- uzupełnienie oznakowania pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 300 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 31 marca 2025 r. na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego ukazał się wykaz wniosków o dotację ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, złożonych na rok 2025, z wyszczególnieniem wniosków prawidłowych, nieuzupełnionych w terminie oraz zawierających nieprawidłowości. **Do wniosku złożonego przez Powiat Węgrowski nie wniesiono uwag;**
- oczekiwanie na ogłoszenie listy Beneficjentów programu.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 1 757 mb,
- budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,0 m do 4,0 m, strona prawa: 1 489 mb, strona lewa: 171 mb,
- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1 m,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa drogi serwisowej o długości 274,36 mb z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 do obsługi pól,
- wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne, na działki w terenie zabudowanym oraz na działki niezabudowane poza zabudową,
- przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 10 361 129,74 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 27 stycznia 2025 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r. (nabór z 26 lipca 2024 r.);
- wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania znalazł się na 8 miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych.

4. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W na odcinku od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika w miejscowości Sokółka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 600 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 7 kwietnia 2025 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Sadowne zostało zawarte porozumienie dotyczące przekazania zarządzania drogą powiatową nr 4206W regulujące zasady przejęcia zadania do realizacji;
- sposób finansowania zadania zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę Sadowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania.

Zadanie przekazane do realizacji Gminie Sadowne.

5. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Miedznie – etap II

Zakres inwestycji:

- remont elewacji budynku,
- usunięcie starej powłoki malarskiej z powierzchni drewnianych sposobem nienaruszającym struktur drewna,
- impregnacja ogniochronna,
- wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni – uzupełnienie drobnych ubytków w deskach elewacyjnych,
- gruntowanie płaszczyzn drewnianych,
- dwukrotne pomalowanie ścian drewnianych impregnatem,
- renowacja drzwi zewnętrznych poprzez szlifowanie oraz 3-krotne lakierowanie.

Szacunkowa wartość inwestycji: 122 500,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 28 stycznia 2025 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Wniosek dotyczył usunięcia z zakresu zadania prac polegających na wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej. Wynikało to z faktu, że prace te przekraczały środki finansowe przeznaczone na przedmiotowe zadanie;
- w dniu 10 marca 2025 r. otrzymano informację, że wniosek o zmianę inwestycji został zaakceptowany przez Ministra Finansów;
- trwają uzgodnienia programu prac konserwatorskich z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, delegatura Siedlce.

6. Poprawa efektywności energetycznej dwóch budynków Powiatu Węgrowskiego

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Piłsudskiego:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki zewnętrznej,
- wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
- montaż pompy ciepła,
- wymiana oświetlenia wewnętrznego na oświetlenie LED,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Zakres inwestycji – budynek przy ul. Przemysłowej:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki zewnętrznej,
- wymiana wewnętrznej instalacji C.O. - klimakonwektory,
- montaż pompy ciepła,
- montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku.

Szacunkowa wartość inwestycji: 5 882 352,98 zł

Stan zaawansowania:

- wniosek został zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej,
- w dniu 10 kwietnia 2025 r. otrzymano informację, że wniosek nie przeszedł pomyślnie etapu oceny merytorycznej. Zgodnie z regulaminem naboru, projekt spełnia kryteria merytoryczne w przypadku, gdy suma punktów uzyskanych stanowi co najmniej 60% maksymalnej możliwej do uzyskania liczby punktów. W wyniku oceny przedmiotowy projekt uzyskał wynik stanowiący 59,65%.

7. Dokumentacja projektowa rozbudowy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w oparciu o koncepcję rozbudowy budynku wykonaną w 2024 roku.

Założenia projektowe:

- rozbudowa poprzez dobudowę nowego pawilonu dydaktycznego do istniejącej sali sportowej,
- rozbudowa trzy kondygnacyjna, kryta stropodachem żelbetowym z ociepleniem,
- projektowana część połączona parterowym łącznikiem z istniejącym budynkiem,
- przy realizacji inwestycji przewidziano przebudowę tarasu i schodków zewnętrznych,
- na parterze przewidziano łącznik z istniejącym budynkiem, magazyn, szatnię, kotłownię, pokój nauczycielski, przedsionek, klatkę schodową, łazienki, komunikację oraz trzy klasy,
- na pierwszym i drugim piętrze przewidziano 10 klas, łazienki, komunikację i pomieszczenia pomocnicze.

Szacunkowa wartość inwestycji: 150 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy dokumentacji projektowej.

8. Modernizacja boiska sportowego przy SOSzW w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- wymiana istniejącej nawierzchni boiska ze sztucznej trawy na nową nawierzchnię z trawy syntetycznej;
- wymiana części warstw konstrukcji (podbudowa) pod boiskiem;
- przygotowanie podłoża i poprawa istniejącego odwodnienia liniowego;
- wykonanie nowego ogrodzenia na podmurówce wraz z montażem piłkochwyłów;
- ułożenie „opaski” z kostki betonowej wokół boiska;

Szacunkowa wartość inwestycji: 601 716,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 3 marca 2025 r. złożono wniosek do Samorządu Województwa Mazowieckiego o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu „Mazowsze dla sportu” edycja 2025;
- oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.

9. Wymiana dachu na pawilonie w ZSP w Węgrowie

Zakres inwestycji:

- pokrycie dachu blachą trapezową,
- wymiana orynowania.

Szacunkowa wartość inwestycji: 129 150,00

Stan zaawansowania:

- na zlecenie szkoły trwa opracowywanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej przeprowadzenie robót budowlanych.

10. Zakup samochodu na potrzeby MOW w Jaworku

Szacunkowa wartość inwestycji: 94 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.

11. Zakup samochodu na potrzeby Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Kaliskach

Szacunkowa wartość inwestycji: 120 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- złożono wniosek o dofinansowanie zakupu samochodu do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- oczekiwanie na rozstrzygnięcie naboru wniosków.