



STAN ZAAWANSOWANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

STAN NA MAJ 2026 R.

ZADANIA ZREALIZOWANE

1. Modernizacja pomieszczeń technicznych ZDP w Węgrowie

Zakres zadania:

- wykonanie robót związanych z modernizacją pomieszczeń technicznych w tym:
 - pokoju biurowego,
 - korytarza,
 - łazienki,
 - klatki schodowej,
 - piwnicy.
- wymiana stolarki drzwiowej,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne typu LED.

Wykonawca zadania: Marek Siuchta, Usługi budowlane

Wartość dokumentacji: 149 513,00 zł

Stan zaawansowania:

- roboty zakończono i odebrano w dniu 20.03.2026 roku.

ZADANIA REALIZOWANE

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne w miejscowości Huta Gruszczyño

Założenia projektowe:

- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek – Sadowne na odcinku o długości 0,999 km w km 2+600 do 3+599.
- Zakres planowanej inwestycji:
 - a) poszerzenie jezdni do szerokości 6,0 m, z uwzględnieniem opracowanej dokumentacji technicznej bezpiecznego przejścia,
 - b) korekta systemu odwodnienia,
 - c) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca dokumentacji: Jacek Księżopolski DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII

Wartość dokumentacji: 30 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 9 kwietnia 2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
- termin wykonania do 31 lipca 2026 r.

2. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4202W ul. Nowowiejska w Łochowie

Założenia projektowe:

- budowa jednostronnego chodnika na ul. Nowowiejskiej – odcinek od ul. 1 Maja do ul. Baczkowskiej, dł. ok. 1,52 km
- utwardzenie pobocza ul. ul. Polnej – odcinek od ul. Baczkowskiej do ul. Przemysłowej, dł. ok 0,44 km
- wykonanie warstw mineralno-asfaltowych na całej długości zakresu inwestycji, z wyłączeniem naprawionego odcinka na ul. Nowowiejskiej (tj. km 1+345 - km 1+545, dł. 200 mb)

Wykonawca dokumentacji: IMS Projekt Marek Sadłowski

Wartość inwestycji: 91 881,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 18.11.2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
- termin wykonania do 18.07.2026 r.,
- uzgodniono koncepcję projektową,
- złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

3. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 3675W Józefin (granica powiatu) - Chojeczno Sybilaki - Kopcie w miejscowości Kopcie

Założenia projektowe:

- przebudowa drogi powiatowej na długości 200 m, na długości od końca zrealizowanej przebudowy w miejscowości Kopcie do końca zabudowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną w kierunku Mokobód,
- poszerzenie jezdni do szerokości jak na przebudowanym odcinku w Kopciach,
- korekta systemu odwodnienia,
- budowa chodnika,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Wykonawca dokumentacji: Jacek Księżopolski DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII

Wartość dokumentacji: 20 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 27.01.2026 r. podpisano umowę z Wykonawcą,
- termin wykonania do 29.05.2026 r.

4. Modernizacja drogi powiatowej nr 4211W Majdan – Wieliczna w miejscowościach Majdan i Ostrówek

Zakres inwestycji:

- modernizacja drogi powiatowej nr 4211W Majdan – Wieliczna w miejscowościach Ostrówek i Majdan,
- długość odcinka ok. 1,35 km, na odcinku od pierwszego zakrętu w obrębie granicy miejscowości Ostrówek i Majdan,
- wykonanie warstw mineralno - asfaltowych jezdni z utrzymaniem jednego typu szerokości,
- budowa pobocza utwardzonego wraz ze zjazdami,
- korekta systemu odwodnienia,
- wykonanie oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Wykonawca projektu budowlanego: Jacek Książopolski DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII

Wartość dokumentacji projektowej: 25 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 10.02.2026 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
- termin wykonania dokumentacji projektowej 10.06.2026 r.,
- po wykonaniu dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

5. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki

Zakres zadania:

- rozbudowa drogi powiatowej na odcinku 1 800 mb, poprzez wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów, poboczy oraz budowę drogi serwisowej
- budowa jednostronnego chodnika,
- budowa sieci kanalizacji deszczowej,
- wykonanie wiat przystankowych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanału technologicznego,

Wykonawca dokumentacji: STRABAG Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadłowski

Wartość inwestycji: 6 063 207,39 zł, z czego:

- środki dofinansowania z RFRD - 4 170 745,17 zł
- środki z budżetu Powiatu Węgrowskiego - 946 231,11 zł
- środki z budżetu Gminy Sadowne - 946 231,11 zł

Stan zaawansowania:

- stan zaawansowania robót na dzień 08.05.2026 r. – 25%
- wykonano prace związane z wycinką drzew oraz zakrzaczenia,
- wykonano kanał technologiczny,
- wykonano prace rozbiórkowe nawierzchni,
- trwają prace związane z wykonaniem stabilizacji, roboty brukarskie oraz prace związane z budową kanalizacji deszczowej,
- termin wykonania zadania 17.09.2026 r.

6. Modernizacja drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – gr. powiatu w miejscowości Brzeźnik

Planowany zakres inwestycji:

- modernizacja drogi powiatowej nr 4245W Wierzbno – Brzeźnik – gr. powiatu, w miejscowości Brzeźnik,
- długość odcinka około 0,36 km (km 7+360 – 7+720),
- wykonanie warstw mineralno- asfaltowych na istniejącej nawierzchni jezdni,
- wykonanie poboczy,
- odtworzenie odwodnienia drogi wg. stanu istniejącego,
- wymiana oznakowania pionowego,

Szacunkowa wartość zadania: 410 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 20.04.2026 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej,
- wartość dokumentacji projektowej 7 500,00 zł brutto, termin wykonania dokumentacji do 22.05.2026 r.,
- po wykonaniu dokumentacji projektowej ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

7. Cyberbezpieczny Powiat Węgrowski

Zakres zadania:

- specjalistyczne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa,
- aktualizacja dokumentacji bezpieczeństwa,
- serwery z licencjami i konfiguracją dla jednostek,
- UTM z licencją,
- system backup,
- UPS zasilanie serwerów jednostek,
- zakup generatora prądu dla Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- oprogramowanie do monitorowania sieci i sprzętu IT,
- oprogramowanie typu DLP z wdrożeniem.

Termin realizacji: do 30.06.2026 r.

Wartość inwestycji: 850 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- zakupiono i wdrożono system do zarządzania infrastrukturą IT (eAuditor),
- zakupiono i wdrożono system backup,
- wykonano audyt cyberbezpieczeństwa,
- przeprowadzono szkolenia z zakresu CYBER oraz szkolenia specjalistyczne działu IT,
- wdrożono system SZBI i przeprowadzono szkolenie,
- zakupiono oprogramowanie do analizy logów,
- podpisano umowę na dostawę NAS, na dostawę UPS oraz na dostawę agregatu,
- w najbliższym czasie zostanie zawarta u mowa na dostawę serwerów.

8. Zakup samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Zakres zadania:

- zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego samochodu osobowego:
 - marka: Toyota,
 - model: Camry,
 - typ: sedan,
 - wersja: executive
 - kolor: 229 Aura Black
 - rok produkcji: 2026.

Termin realizacji: do 24.10.2026 r.

Wartość zadania: 207 900,00 zł

Stan zaawansowania:

- podpisano umowę na zakup pojazdu,
- planowana dostawa III kwartał 2026 roku.

9. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap I

Zakres zadania:

- remont konserwatorski z przebudową dachu i remontem wieży budynku skrzydła wschodniego przy ul. Mickiewicza oraz w części skrzydła północnego przy ul. Kościelnej,
- remont konserwatorski z przebudową dwóch części zabytkowych budynków wraz ze zmianą sposobu użytkowania na obiekt wielofunkcyjny (skrzydło wschodnie budynku przy ul. Mickiewicza oraz część skrzydła północnego przy ul. Kościelnej).

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Wartość inwestycji: 3 499 723,50 zł

planowany termin zakończenia zadania do 30.05.2026 r.

Zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

10. Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie – etap II

Zakres zadania:

W ramach zadania wykonane zostaną prace remontowo-konserwatorsko-budowlane. Obiekt na którym realizowane będą roboty budowlane wykorzystywany będzie na potrzeby działalności opiekuńczo-społeczno-wychowawczej Caritas oraz świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Zadanie objęte wnioskiem stanowić będzie kontynuację zadania pn. „Remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnego klasztoru i kolegium Ks. Komunistów (Bartoszków) w Węgrowie - etap I”.

Wykonawca robót budowlanych: BOMAR 2 Tomasz Gajewski

Wartość inwestycji: 3 579 500,00 zł

planowany termin zakończenia zadania do 11.12.2026 r.

Zadanie realizowane przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej.

ZADANIA PLANOWANE DO REALIZACJI

1. Modernizacja chodnika w pasie drogi powiatowej nr 4259W ul. Nadrzeczna w Węgrowie

Planowany zakres inwestycji:

- odcinek od skrzyżowania z ul. Polną do zakrętu w kierunku ul. Gdańskiej (ok. 220 m),
- szerokość chodnika wg stanu istniejącego,
- odtworzenie profilu poprzecznego i podłużnego,
- nawierzchnia wykonana z warstw mineralno-asfaltowych,
- dowiązanie się do przyległego terenu, istniejących rozwiązań geometrycznych z zapewnieniem możliwości spływu wód opadowo-roztopowych z nawierzchni.

Szacunkowa wartość inwestycji: 120 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- otrzymano warunki techniczne do projektowania w dniu 14.04.2026 r.,
- z Miastem Węgrów została zawarta umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania,
- ZDP opracowuje dokumentację techniczną konieczną do rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,
- po otrzymaniu dokumentacji od ZDP zostanie rozpisane postępowanie na wybór Wykonawcy robót.

2. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II – *rozszerzenie zakresu zadania*

Planowany zakres inwestycji:

- Modernizację drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowości Płatkownica (zakres prac na odcinku o długości 1316 mb: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – (roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą, pielęgnacja drzew, karczowanie pni oraz krzaków, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), nawierzchnia jezdni – (frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna), zjazdy – (nawierzchnia zjazdów z masy mineralno – asfaltowej), roboty wykończeniowe – (pobocza, czyszczenie rowów, oczyszczenie przepustów), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – (bariery ochronne stalowe, oznakowanie pionowe), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego);
- Modernizację drogi powiatowej nr 4206W Sadowne – Kołodziej – Złotki – granica powiatu w miejscowości Kołodziej (zakres prac na odcinku o długości 315 mb: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe – (roboty pomiarowe wraz z inwentaryzacją powykonawczą, roboty rozbiórkowe, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej), podbudowy (profilowanie i zagęszczenie podłoża, podbudowa z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym), nawierzchnia jezdni – (frezowanie nawierzchni bitumicznej, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, warstwa wiążąca, warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna), zjazdy – (wykopy, nasypy, przepusty pod zjazdami, nawierzchnia zjazdów z masy mineralno – asfaltowej), roboty wykończeniowe – (pobocza, czyszczenie rowów), oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu – (bariery ochronne stalowe, oznakowanie pionowe), pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego).

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 248 880,00 zł

Stan zaawansowania:

- zawarto aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zmianę nazwy zadania na „Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II oraz poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sadowne”,
- zawarto aneks do umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego dotyczący zwiększenia zakresu zadania,
- ZDP opracowuje dokumentację techniczną konieczną do rozpoczęcia procedury wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych,
- po otrzymaniu dokumentacji od ZDP zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót.

3. Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W Kąty – Rowiska – Jaczew w miejscowości Jaczew

Planowany zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku 999 mb
- poszerzenie nawierzchni jezdni do 6,0 m,
- regulacja wysokościowa istniejących chodników,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- oczyszczenie rowów z namułu,
- wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 800 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- złożono wniosek o przyznanie dotacji ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- wniosek został oceniony merytorycznie bez uwag, trwa oczekiwanie na opublikowanie listy rankingowej zadań.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 4240W Pniewnik – Trawy – gr. powiatu w zakresie budowy chodnika w miejscowości Trawy

Planowany zakres zadania:

- odcinek od istniejącego chodnika w zwartej zabudowie miejscowości do cmentarza (ok. 180 m),
- parametry geometryczne oraz konstrukcja nawierzchni analogiczna jak na istniejącym chodniku,
- rozwiązanie odwodnienia,
- przebudowa zjazdów.

Szacunkowa wartość inwestycji: 80 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- otrzymano warunki techniczne do projektowania w dniu 14.04.2026 r.,
- trwa procedura postępowania na wybór Wykonawcy dokumentacji projektowej.

5. Rozbiórka i budowa mostu na rzece Śmierdziucha wraz z przebudową drogi powiatowej nr 4249W oraz przebudową drogi powiatowej nr 2252W w miejscowości Kózki i Podsusze

Planowany zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej na odcinku ok 215 mb,
- rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Śmierdziucha,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,
- umocnienie skarp rowu,

Szacunkowa wartość inwestycji: 3 499 723,50 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 9 maja 2026 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z rezerwy subwencji ogólnej w roku 2026, trwa oczekiwanie na ocenę wniosku i opublikowanie listy rankingowej.

6. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) – Wrotnów - Klimowizna

Planowany zakres inwestycji:

- wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 2 071 mb,
- przebudowa mostu i kładki na rzece Miedzanka,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowa chodnika,
- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego,
- rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska – granica powiatu,
- wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne z betonowej kostki brukowej, z nawierzchni asfaltowej oraz z kruszywa,
- wymiana i uzupełnienie oznakowania pionowego,
- wykonanie oznakowania poziomego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 18 604 683,23 zł

Stan zaawansowania:

- zadanie znajduje się na 12 miejscu na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2026.

7. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4222W Starawieś – Tchórzowa – Wrotnów w miejscowości Tończa

Planowany zakres inwestycji:

- prace obejmą odcinek o długości 1,84 km, tj. od początku zwartej zabudowy Tończy do nakładki asfaltowej poza miejscowością w stronę Zuzułki,
- kompleksowa przebudowa nawierzchni jezdni z poszerzeniem do szerokości 6 m na prostych odcinkach,
- budowa jednostronnego chodnika w obrębie zwartej zabudowy,
- przebudowa i odtworzenie rowów przydrożnych oraz naprawa przepustów,
- wykonanie zjazdów do posesji i dojazd do przystanków autobusowych,
- przebudowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wdrożenie oznakowania poziomego i pionowego, poprawiającego bezpieczeństwo ruchu,
- dostosowanie infrastruktury dla zwiększonego obciążenia ruchem oraz pojazdów ciężkich, które obsługują lokalne gospodarstwa i zakłady pracy.

Szacunkowa wartość inwestycji: 100 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- aktualnie trwają prace kameralne nad regulacją granic pasa drogowego. Po zakończeniu czynności rozpoczęty zostanie proces projektowania i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń budowlanych.

8. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4223W Węgrów – Międzyleś w Węgrowie

Planowany zakres inwestycji:

- prace obejmą odcinek o długości 2,8 km, tj. na odcinku od końca kładki na rzece Ada do ścieżki pieszo – rowerowej w obrębie granicy z gminą Miedzna,
- poszerzenie nawierzchni jezdni do szerokości 6 m,
- budowa jednostronnej ścieżki pieszo – rowerowej,
- korekta systemu odwodnienia.

Szacunkowa wartość inwestycji: 250 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- z Miastem Węgrów została zawarta umowa partnerska o wspólnej realizacji zadania,
- ustalono wstępny zakres prac projektowych.

9. Rozwój edukacji zawodowej w powiecie węgrowskim

Zakres inwestycji:

Projekt obejmuje dwa główne zadania.

- Pierwszym z nich jest przebudowa istniejącej sieci dydaktycznej, polegająca na modernizacji istniejącego budynku warsztatów przy Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie.
- Drugi element projektu polega na unowocześnieniu infrastruktury dydaktycznej poprzez zakup m.in.: frezarki 5-stronnej, tokarki oraz wyposażenia dydaktycznego do nauki zawodu.

Szacunkowa wartość inwestycji: 8 835 829,46 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 23 lipca 2025 r. z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych podpisano umowę o dofinansowaniu realizacji zadania w ramach działania 5.3 Infrastruktura w edukacji zawodowej, typ projektu: Rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, nr.FEMA.05.03-IP.01-044/24 dla regionu RMR;
- dokonano rewizji w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) wynikającej z konieczności doprecyzowania zakresu planowanych prac oraz aktualizacji parametrów technicznych inwestycji;
- trwa procedura przetargowa na roboty budowlane. Planowany termin otwarcia ofert 26.05.2026 r.
- termin realizacji 31.05.2027 r.

10. Montaż systemu klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Planowany zakres inwestycji:

- montaż jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, rur, izolacji oraz elementów sterujących,
- wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej system klimatyzacji,
- uruchomienie systemu, testy szczelności, regulacja.

Szacunkowa wartość inwestycji: 240 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- trwają uzgodnienia odnośnie lokalizacji urządzeń sterujących oraz możliwości ich podłączenia do instalacji elektrycznej.

11. Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji hali przy ZSP w Węgrowie

Zakres zadania:

- wykonanie audytu energetycznego termomodernizacji hali przy ZSP w Węgrowie,
- dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z wynikami audytu energetycznego.

Dokumentacja służyć będzie jako załącznik do wniosku o dofinansowania w ramach naboru planowanego przez NFOŚiGW pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych”.

Planowany termin ogłoszenia naboru III/IV kwartał 2026 roku.

Wartość audytu energetycznego: 6 150,00 zł

Wartość dokumentacji projektowej: 53 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- w dniu 09.04.2026 r. zostało zawarte zlecenie na wykonanie audytu energetycznego budynku,
- w dniu 24.03.2026 r. została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej, termin wykonania do dnia 24.07.2026 r.

12. Termomodernizacja budynku głównego Starostwa Powiatowego w Węgrowie

Zakres zadania:

- ocieplenie ścian zewnętrznych,
- ocieplenie stropodachu,
- wymiana stolarki otworowej,
- modernizacja schodów wejściowych.

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 400 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- trwa aktualizacja kosztorysów wg. aktualnego poziomu cen zgodnie z SEKOCENOBUD,
- zlecono wykonanie projektu modernizacji strefy wejściowej oraz kolorystyki obiektu wraz z doбором materiałów,
- trwa uzgadnianie koncepcji wykonania nowej elewacji budynku oraz strefy wejściowej,
- po otrzymaniu dokumentacji rozpoczęta zostanie procedura wyłonienia Wykonawcy robót.

13. Przebudowa drogi powiatowej nr 4344W Kąty – Rowiska - Jaczew

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 100 250,00 zł

14. Modernizacja drogi powiatowej nr 4225W Popielów – Zawady

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 149 750,00 zł