



STAN ZAAWANSOWANIA INWESTYCJI DROGOWYCH

KWIECIEŃ 2025 R.

DOKUMENTACJE PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE

1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska

Założenia projektowe:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4233W Miedzna – Wola Orzeszowska na odcinku ok. 2,5 km;
- początek zakresu opracowania: od dz. nr 857 obręb Miedzna, gmina Miedzna – nawiązanie do dokumentacji projektowej opracowanej przez PRW Przemysław Woźniak;
- koniec zakresu opracowania: na wysokości działki nr 246 obręb Wola Orzeszowska, gmina Miedzna – nawiązanie do przebudowy drogi zrealizowanej w 2022 roku

Wykonawca dokumentacji: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 28 lipca 2025 r.

Wartość inwestycji: 114 882,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 28 marca 2025 r. podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- ☐ opracowana została koncepcja projektu zagospodarowania terenu.

ROBOTY DROGOWE W TRAKCIE REALIZACJI

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Stare Lipki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4212W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 2691,00 mb,
- rozbiórka i budowa mostu,
- budowa kładki na moście,
- jednostronna ścieżka pieszo - rowerowa o nawierzchni z kostki brukowej,
- jednostronna ścieżka rowerową o nawierzchni bitumicznej,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1,0 m,
- odwodnienie poprzez kanalizację deszczową oraz otwarte rowy przydrożne,
- przebudowa kolidującej sieci wodociągowej,
- zjazdy z betonu asfaltowego na drogi wewnętrzne oraz zjazdy indywidualne w obszarze niezabudowanym,
- zjazdy z kostki brukowej na działki w terenie zabudowanym,
- wykonanie peronów przystankowych,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- wycinka i pielęgnacja zadrzewienia.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych DIAG-MOST Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: PRW Przemysław Woźniak

Termin realizacji: do 1 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 13 412 980,46 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ wykonano ścieżkę pieszo-rowerową o nawierzchni z kostki brukowej;
- ☐ przebudowano sieć wodociągową;
- ☐ wybudowano sieć kanalizacji deszczowej;
- ☐ na całym odcinku (oprócz obiektu mostowego) wykonano warstwę wiążącą z betonu asfaltowego;
- ☐ na obiekcie mostowych wykonywane są kapy chodnikowe;
- ☐ trwają prace brukarskie, bitumiczne, wykończeniowe oraz budowa zjazdów do posesji.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4207W Paplin – Stoczek - Sadowne

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4207W z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 m, długości 3045 mb,
- roboty rozbiórkowe (konstrukcja drogi, zjazdów),
- roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne,
- zabezpieczanie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika jednostronnego w terenach zabudowanych o szerokości 2,0 m,
- budowa pobocza utwardzonego z kruszywa łamanego o szerokości 1,0 m,
- humusowanie i obsianie terenu,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowanie pionowego i poziomego.

Wykonawca robót budowlanych: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „MIKST” Sp. z o.o.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: IMS Projekt Marek Sadłowski

Termin realizacji: do 27 września 2025 r.

Wartość inwestycji: 8 468 051,51 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ wykonano poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji jezdni na całym odcinku po stronie prawej oraz 1/3 odcinka po stronie lewej;
- ☐ ustawiono krawężniki na odcinku od kaplicy do końca zakresu prac;
- ☐ wykonano umocnienia w postaci korytek krakowskich;
- ☐ trwają roboty na zjazdach i na chodniku;
- ☐ montowane są studnie wpustowe deszczowe.

ROBOTY DROGOWE PLANOWANE

1. Rozbudowa ul. Wiejskiej w Sadownem – etap II

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4202W o długości 192,65 mb i szerokości 6,0 m,
- roboty rozbiórkowe,
- ustawienie krawężników, obrzeży, oporników,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, chodników, zjazdów,
- budowa chodnika o łącznej długości 435,65 mb (przy łączniku, dojścia do przejść dla pieszych, od parkingu gminnego do cmentarza),
- wykonanie miejsc postojowych oraz chodnika na długości cmentarza parafialnego,
- budowa oświetlenia drogowego,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego za pomocą rowów przydrożnych,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 500 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową w zakresie budowy chodnika na odcinku od parkingu gminnego do cmentarza;
- ☐ oczekiwanie na deklarację Gminy Sadowne w zakresie współfinansowania zadania;
- ☐ przygotowywanie dokumentacji do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Do końca kwietnia planuje się ogłosić postępowanie przetargowe.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 4220W Kosów Lacki (granica powiatu) – Miedzna – w m. Wrzoski

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4220W z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, długości 170 mb,
- obustronne pobocze z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- wykonanie zjazdów indywidualnych z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C50/30,
- humusowanie i obsianie terenu,
- pielęgnacja zadrzewienia,
- uzupełnienie oznakowania pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 300 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 31 marca 2025 r. na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego ukazał się wykaz wniosków o dotację ze środków budżetu województwa mazowieckiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, złożonych na rok 2025, z wyszczególnieniem wniosków prawidłowych, nieuzupełnionych w terminie oraz zawierających nieprawidłowości. **Do wniosku złożonego przez Powiat Węgrowski nie wniesiono uwag;**
- ☐ oczekiwanie na ogłoszenie listy Beneficjentów programu.

3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach: Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 1 757 mb,
- budowa chodnika z betonowej kostki brukowej o szerokości od 2,0 m do 4,0 m, strona prawa: 1 489 mb, strona lewa: 171 mb,
- wykonanie poboczy z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 o szerokości 1 m,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz wpustów deszczowych z przykanalikami z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa systemu kanalizacji deszczowej z wylotami do projektowanych rowów przydrożnych,
- budowa drogi serwisowej o długości 274,36 mb z kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm C90/3 do obsługi pól,
- wykonanie zjazdów na drogi wewnętrzne, na działki w terenie zabudowanym oraz na działki niezabudowane poza zabudową,
- przebudowa dwóch skrzyżowań z drogami gminnymi,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- budowa kanału technologicznego na całej długości odcinka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 10 361 129,74 zł

Stan zaawansowania:

- ❑ w dniu 27 stycznia 2025 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych oraz zadań gminnych objętych dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 roku dla województwa mazowieckiego na podstawie naboru przeprowadzonego w 2024 r. (nabór z 26 lipca 2024 r.);
- ❑ wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania znalazł się na 8 miejscu listy rezerwowej zadań powiatowych.

ZADANIA PRZEKAZANE DO REALIZACJI GMINOM

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka

Zakres zadania obejmuje budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 4206W na odcinku od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika w miejscowości Sokółka.

Szacunkowa wartość inwestycji: 600 000,00 zł

Stan zaawansowania:

- ☐ w dniu 7 kwietnia 2025 r. pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Sadowne zostało zawarte porozumienie dotyczące przekazania zarządzania drogą powiatową nr 4206W regulujące zasady przejęcia zadania do realizacji;
- ☐ sposób finansowania zadania zostanie określony po przeprowadzeniu przez Gminę Sadowne postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w ramach zadania.

ZŁOŻONE WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2252W Milew (granica powiatu) – Trzebucza – Kózki w m. Trzebucza

Zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 2252W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 577,19 mb,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1 m,
- wykonanie rowów przydrożnych,
- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej oraz z elementów betonowych prefabrykowanych,
- przebudowa przepustu na cieku wodnym Gawroniec,
- budowa zjazdów o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Szacunkowa wartość inwestycji: 2 227 275,42 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 1 336 365,25 zł

W dniu 13 lutego 2025 r. do Samorządu Województwa Mazowieckiego złożono wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”.

Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 3673W Bojmie (granica powiatu) – Trzcianka – Grębków

Zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 3673W na odcinku o długości 950 mb,
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- roboty konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego o szerokości 1 m,
- wykonanie rowów przydrożnych,
- wykonanie drenu rozsączającego,
- budowa zjazdów z kruszywa łamanego,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Szacunkowa wartość inwestycji: 1 500 000,01 zł

Wnioskowana wartość dofinansowania: 675 000,00 zł

W dniu 21 lutego 2025 r. do Nadleśnictwa Siedlce zwrócono się z wnioskiem o partycypację w kosztach przedmiotowego zadania.

Wniosek oczekuje na rozpatrzenie.

PROPOZYCJE ZADAŃ DO UBIEGANIA SIĘ O ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

1. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W Kosów Lacki (granica powiatu) - Wrotnów - Klimowizna na odcinku Miedzna – Jartypory wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W

Planowany zakres inwestycji:

- rozbudowa drogi powiatowej nr 4219W o szerokości 6,0 m na odcinku o długości 2201 mb,
- rozbudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 4233W wraz z rozbudową tej drogi na odcinku o długości 248 mb,
- rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Ugoszcz wraz z kładką.

Szacunkowa wartość inwestycji: 19 000 000,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg od 2026 r.

2. Rozwój sieci dróg powiatowych na terenie powiatu węgrowskiego

Planowany zakres inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 4235W Miedzna – Orzeszówka – (granica powiatu) Sabnie na odcinku ok. 3120 mb,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica – Morzyczyn – (granica powiatu) Kiełczew w miejscowości Morzyczyn Włóki na odcinku ok. 915 mb.

Szacunkowa wartość inwestycji: 8 100 000,00 zł

Planowane jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego” na 2026 r.